

Số: 97/BC-UBND

Tĩnh Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Về công tác quản lý chất lượng xây dựng
Công trình: Tuyến Kênh B6VC3

Căn cứ Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh về chủ trương đầu tư Dự án Tuyến Kênh B6VC3;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh điều chỉnh chủ trương đầu tư (cơ cấu vốn và thời gian thực hiện) các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 397/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tuyến kênh B6VC3

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến Kênh B6VC3;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-KT,HT&ĐT ngày 10/03/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Sơn Tịnh về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình: Tuyến Kênh B6VC3, xã Tịnh Thọ.

UBND xã Tịnh Thọ là Chủ đầu tư công trình: Tuyến Kênh B6VC3, đến nay đơn vị đã thi công hoàn thành chủ đầu tư xin thông báo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau:

I. Các thông tin về công trình:

1. Tên công trình: Tuyến Kênh B6VC3.
2. Địa điểm xây dựng công trình: Thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Quy mô:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Kênh		
1.	Tổng chiều dài kênh	m	L = 618,05. Trong đó:
-	Kênh chính (40x60)cm	m	457,14
-	Kênh nhánh	m	160,91, bao gồm:

+	Nhánh N1 (30x50)cm	m	<i>Cắt giảm toàn bộ khối lượng</i>
+	Nhánh N2 (30x50)cm	m	90,8
+	Nhánh N3 (30x50)cm	m	70,11
2.	Kết cấu		
+	Kênh chính kích thước (40x60)cm		Thành kênh, đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; giằng kênh BTCT M200 đá 1x2
+	Kênh nhánh kích thước (30x50)cm		Thành kênh dày 12cm bằng BT M200 đá 1x2; đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; giằng kênh BTCT M200 đá 1x2
II.	Công trình trên kênh		
1.	Tuyến chính		
-	Cống qua đường	Cái	01
-	Dàn van đóng mở	Cái	05
2	Nhánh N2		
-	Cầu máng ống thép D250	Cái	01
-	Dàn van thép đóng mở	Cái	02
3	Nhánh N3		
-	Dàn van thép đóng mở	Cái	02

* Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Kênh chính kích thước (40x60)cm: Kết cấu thành kênh, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, mỗi nhịp kênh dài 6m bố trí 03 thanh giằng bằng BTCT M200 đá 1x2 có kích thước (8x10)cm; đáy kênh lót bạc nhựa, hai bên thành kênh đắp đất K90.

- Kênh nhánh kích thước (30x50)cm: Thành kênh dày 12cm bằng BT M200 đá 1x2; đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; mỗi nhịp kênh dài 6m bố trí 03 thanh giằng bằng BTCT M200 đá 1x2 có kích thước (8x10)cm; đáy kênh lót bạc nhựa, hai bên thành kênh đắp đất K90.

- Cổng qua đường: Kết cấu BTCT M200 đá 1x2, bản vượt BTCT M200 đá 1x2.

- Cầu máng ống thép D250 dày 4.0mm, mố đỡ ống thép bằng BT M200 đá 1x2.

4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Sơn Tịnh.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2024.

6. Cơ quan phê duyệt: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh;

7. Tổng mức đầu tư : **700.000.000 đồng**, trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	612.546.778 đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	14.536.292 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	53.480.466 đồng.
- Chi phí khác	:	10.488.342 đồng.
- Chi phí dự phòng	:	8.948.123 đồng.

8. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV TVXD Tân Phát.
- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây lắp Đức Tín.
- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung.
- Thực tế thi công + Ngày khởi công: 01/11/2023.
- + Ngày hoàn thành: 01/05/2024.

II. Nội dung báo cáo:

1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình:

Sau khi bàn giao mặt bằng đơn vị thi công tiến hành các công việc theo hợp đồng, phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đã ký kết, đơn vị tư vấn giám sát có thường xuyên nghiệm thu các công việc trước khi cho triển khai các công việc tiếp theo.

2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt:

Trong quá trình triển khai thi công Nhà thầu xây dựng thi công cơ bản đúng quy mô hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Một số hạng mục công việc cắt giảm đã xử lý kỹ thuật hiện trường, cắt giảm toàn bộ khối lượng tuyến kênh nhánh N1 và khối lượng đất mua để đắp hai bên bờ kênh, tận dụng đất đào hiện trạng để đắp hai bên bờ kênh.

3. Về công tác nghiệm thu:

Bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện đúng quy định do đơn vị giám sát cùng với nhà thầu thi công thực hiện.

4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu:

Công trình thi công đảm bảo chất lượng, thi công đúng quy mô hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng: Không có.

6. Kiến nghị: Kính đề nghị Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (thay b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Sỹ Tùng

