

Số: 94/BC-UBND

Tĩnh Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Đường xã, tuyến Cầu Suối Cát 3 – Ngõ ông Nguyễn Văn Phụng
(Đoạn Cầu Suối Cát 3 – Ngõ Ông Hồng)

UBND xã Tĩnh Thọ là Chủ đầu tư công trình: Đường xã, tuyến Cầu Suối Cát 3 – Ngõ ông Nguyễn Văn Phụng (Đoạn Cầu Suối Cát 3 – Ngõ Ông Hồng), báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường xã, tuyến Cầu Suối Cát 3 – Ngõ ông Nguyễn Văn Phụng (Đoạn Cầu Suối Cát 3 – Ngõ Ông Hồng).

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Thọ Trung, xã Tĩnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Họ và tên: Bùi Minh Cảnh.

- Số điện thoại: 0985.747.464

4. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Nền, mặt đường		
1	Chiều dài tuyến	m	347,58
2	Cấp đường thiết kế		Đường GTNT cấp B
3	Bề rộng nền đường	m	5,0
5	Bề rộng mặt đường	m	3,5
6	Bề rộng lề đường đất	m	$0,75 \times 2 = 1,5$
7	Dốc ngang mặt đường, lề đường	%	2
8	Độ dốc lề đường đất	%	4
9	Kết cấu mặt đường		Bảng BTXM M250 đá 2x4 dày 18cm có bố trí khe co, khe dẫn bằng gỗ tạp chèn nhựa đường
10	Tải trọng thiết kế	T	$P = 2,5$

4.1. Giải pháp thiết kế

a. Bình đồ: Thiết kế cơ bản bám theo đường cũ hiện có. Các điểm khống chế: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống,...

b. Trắc dọc: Đường đô được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa nền đường hiện hữu, hạn chế khối lượng đào đắp. Các điểm khống chế cao độ: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống,...

c. Trắc ngang: Bề rộng nền đường $B_{nền} = 5,0m$; Bề rộng mặt đường $B_{mặt} = 3,5m$; bề rộng lề đất $B_{lề} = 0,75 \times 2 = 1,5m$, nhưng thực tế dọc theo hai bên tuyến đường vướng tường rào và đất sản xuất của hộ dân nên không thể đắp đất lề đường theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các bên thống nhất xử lý kỹ thuật thống nhất chỉ đắp lề đường rộng mỗi bên $0,5m$ (Riêng đoạn từ Km)+62,68 đến Km0+197,53 chỉ đắp mỗi bên $0,25m$). Kết cấu nền mặt đường (theo thứ tự từ trên xuống):

- Bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18cm.
- Lớp giấy dầu chống mất nước xi măng.
- Nền đường cấp phối đá dăm hiện trạng (lu lèn lại khuôn đạt $K \geq 95$).

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng):

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV TV&XD Đức Long.

- Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH TV&XD Miền Trung.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH ĐT – XD NVC.

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV TVXD Tân Phát.

6. Ngày khởi công và hoàn thành:

- Thực tế thi công + Ngày khởi công: 07/11/2024.
- + Ngày hoàn thành: 24/12/2024.
- + Nghiệm thu hoàn thành: 24/12/2024.

7. Khối lượng của các công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện: Đã thi công hoàn thành cơ bản theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Đắp đất lề đường giảm chỉ thi công rộng mỗi bên $0,5m$ (Riêng đoạn từ Km0+62,68 đến Km0+197,53 chỉ đắp mỗi bên $0,25m$).

8. Đánh giá về chất lượng công trình so với hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt: Công trình thi công đảm bảo chất lượng theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

Công trình được tổ chức nghiệm thu đúng quy định về xây dựng cơ bản theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

- Nhật ký thi công.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu.
- Biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng của nhà thầu và Tư vấn giám sát.
- Kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm bê tông, vật liệu đầu vào.
- Bản vẽ hoàn công.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

(Có phụ lục 04 kèm theo)

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trên theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng KT-HT và Đô thị huyện;
- CT, các PCT-UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Vy

