

Số: 106/BC-UBND

Tĩnh Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Kênh B5.6

UBND xã Tĩnh Thọ là chủ đầu tư công trình: Kênh B5.6, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Kênh B5.6.
2. Địa điểm xây dựng: Thôn Thọ Bắc, xã Tĩnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.
3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
- Họ và tên: Bùi Minh Cảnh; Số điện thoại: 0985.747.464
4. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Kênh		
1	Tổng chiều dài kênh	m	$L = L_c + L_n = 964,11$, trong đó:
1.1.	Tuyến chính	m	$L_c = L_1 + L_2 + L_3 = 691,24$; bao gồm:
-	Đoạn làm mới kênh tiết diện (bxh) = 40x50)cm	m	$L_1 = 219,77 + 250,20 = 469,97$
-	Đoạn làm mới kênh tiết diện (bxh) = 30x50)cm	m	$L_2 = 117,83$
-	Đoạn làm mới kênh tiết diện (bxh) = 30x40)cm	m	$L_3 = 103,44$
1.2	Tuyến nhánh làm mới kênh tiết diện (bxh) = (30x50)cm	m	$L_n = 272,87$
2	Kết cấu		Kênh kích thước (40x50)cm, nhịp dài 6,0m; thành kênh, đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; giằng BTCT M200 đá 1x2; lót móng kênh bằng lớp bao ni long chống mất nước, khe lún giữa các nhịp bằng giấy dầu tẩm nhựa đường 02 lớp
-	Kênh tiết diện (bxh) = (40x50)cm		Kênh kích thước (40x50)cm, nhịp dài 6,0m; thành kênh, đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; giằng BTCT M200 đá 1x2; lót móng kênh bằng lớp bao ni long chống mất nước, khe lún giữa các nhịp bằng giấy dầu tẩm nhựa đường 02 lớp

-	Kênh tiết diện (b x h) = (30x50)cm		Kênh kích thước (30x50)cm, nhịp dài 6,0m; thành kênh, đáy kênh dày 10cm bằng BTCT M200 đá 1x2; giằng kênh kích thước (8x10x30)cm; kết cấu BTCT bố trí cách khoảng 3m
II	Công trình trên kênh		
1	Tuyến chính		
-	Cống tưới		Làm mới 02 cống tưới, kết cấu BT M200 đá 1x2 có dàn van đóng mở
-	Cống tiêu vào		Làm mới 01 cửa tiêu vào, kết cấu BT M200 đá 1x2 có dàn van đóng mở
-	Cống qua đường D50		L = 7,4m, hiện trạng giữ nguyên
2	Tuyến nhánh		
-	Cống tưới		Làm mới 01 cái, kết cấu BT M200 đá 1x2 có dàn van đóng mở
-	Cống qua đường		Làm mới 01 cống qua đường kích thước (b x h) = (30x50)cm, kết cấu BTCT đá 1x2 dày 20cm

* Giải pháp thiết kế:

- Kênh kích thước (40x50)cm: Kết cấu thành kênh, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, mỗi nhịp kênh dài 6m bố trí 03 thanh giằng bằng BTCT M200 đá 1x2 có kích thước (8x10)cm; đáy kênh lót bạt nhựa chống mất nước, khe lún giữa các nhịp bằng giấy dầu tấm nhựa đường 2 lớp, hai bên thành kênh đắp đất K90.

- Kênh kích thước (30x50)cm: Đáy kênh dày 10cm có kết cấu BTCT M200 đá 1x2; thành kênh dày 12cm, có kết cấu BTCT M200 đá 1x2, giằng kênh kích thước (8x10x30)cm kết cấu BTCT bố trí cách khoảng 03m.

- Cống tưới: Kết cấu BT M200 đá 1x2 có bố trí dàn van đóng mở.

- Cửa tiêu: Kết cấu BT M200 đá 1x2 có bố trí dàn van đóng mở.

- Cống qua đường: Kích thước (b x h) = (30x50)cm, kết cấu BTCT M200 đá 1x2 dày 20cm

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng):

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV TVXD Tân Phát.

- Nhà thầu quản lý dự án: Công ty Cổ phần TVTK Thăng Long.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV TVXD Miền Trung.

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH TVXD Phước Long.

6. Ngày khởi công và hoàn thành:

- Thực tế thi công + Ngày khởi công: 22/08/2024.

+ Ngày hoàn thành: 17/11/2024.

+ Nghiệm thu hoàn thành: 20/03/2025

7. Khối lượng của các công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện: Đã thi công hoàn thành theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng công trình so với hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt: Công trình thi công đảm bảo chất lượng theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

Công trình được tổ chức nghiệm thu đúng quy định về xây dựng cơ bản theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

- Nhật ký thi công.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu.

- Biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng của nhà thầu và Tư vấn giám sát.

- Kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm bê tông, vật liệu đầu vào.

- Bản vẽ hoàn công.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

(có danh mục kèm theo)

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trên theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị huyện;
- CT, các PCT-UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Sỹ Tùng

