

Số: 105/BC-UBND

Tỉnh Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Tuyến số 6 Trạm bơm Thọ Tây

UBND xã Tỉnh Thọ là chủ đầu tư công trình: Tuyến số 6 Trạm bơm Thọ Tây, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

- Tên công trình: Tuyến số 6 Trạm bơm Thọ Tây.
- Địa điểm xây dựng: Thôn Thọ Tây, xã Tỉnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
 - Họ và tên: Bùi Minh Cảnh; Số điện thoại: 0985.747.464
- Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:**
 - Tổng diện tích tưới, tiêu: 19ha.
 - Hình thức: Kênh mặt cắt kênh hình chữ nhật.
 - Thông số kỹ thuật chủ yếu của kênh: Tổng chiều dài tuyến kênh 968m, trong đó:

STT	Tên tuyến kênh (lý trình)	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
1.	Tổng chiều dài thiết kế (Chưa trừ chiều dài cống trên công trình)	m	L = 968,0m
2.	Q^{tk} (m ³ /s)		0,0024
3	Độ dốc đầu kênh		0,00188
4	Kết cấu		Kênh kích thước (40x50)cm nhịp dài 6m; thành kênh, đáy kênh dày 10cm

* Hạng mục khác: Thiết kế mới 01 công tưới, 01 cống qua đường, 03 cống tiêu, 02 vị trí tấm đan qua kênh bằng BTCT M200 đá 1x2.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu:
- Kênh bằng BT, BTCT M200 đá 1x2; khớp nối bằng giấy dầu nhựa đường và mật độ khớp nối 6m/1 khớp nối; đắp đất dọc theo 02 thành kênh đạt độ chặt yêu cầu $K \geq 0,9$.

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng):

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD Sông Trà.
- Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH MTV TV&XD Thiên Di.
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng LT.
- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH TV&XD Miền Trung.

6. Ngày khởi công và hoàn thành:

- Thực tế thi công + Ngày khởi công: 27/08/2024.

+ Ngày hoàn thành: 27/12/2024.

+ Nghiệm thu hoàn thành: 27/12/2024

7. Khối lượng của các công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện: Đã thi công hoàn thành theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng công trình so với hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt: Công trình thi công đảm bảo chất lượng theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

Công trình được tổ chức nghiệm thu đúng quy định về xây dựng cơ bản theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

- Nhật ký thi công.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu.
- Biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng của nhà thầu và Tư vấn giám sát.
- Kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm bê tông, vật liệu đầu vào.
- Bản vẽ hoàn công.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

(có danh mục kèm theo)

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trên theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị huyện;
- CT, các PCT-UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lý Sỹ Tùng