

Số: 109/BC-UBND

Tỉnh Thọ, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Về công tác quản lý chất lượng xây dựng
Công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/04/2024 của Hội đồng nhân dân xã Tỉnh Thọ về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Tỉnh Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 06/06/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2024 cho UBND các xã: Tịnh Sơn, Tịnh Bắc, Tịnh Hà và Tịnh Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã Tỉnh Thọ về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của Chủ tịch UBND xã Tỉnh Thọ về việc phê Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Tỉnh Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3;

UBND xã Tỉnh Thọ là Chủ đầu tư công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3, đến nay đơn vị đã thi công hoàn thành Chủ đầu tư xin thông báo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau:

I. Các thông tin về công trình:

1. Tên công trình: KCH Tuyến kênh B8.1.3.
2. Địa điểm XD: Thôn Thọ Trung, xã Tỉnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:
 - Tuyến kênh có tổng chiều dài $L_k=571,20m$.
 - Hình thức kênh: Kênh hình chữ nhật, kích thước kênh $B \times H = 30 \times 50cm$, chiều dày thành kênh $d=12cm$, chiều dày đáy kênh $d=10cm$, giằng kênh kích thước $8 \times 10 \times 30cm$.
 - Kết cấu: Đáy kênh BTCT M200 đá 1x2; tường kênh bê tông M200, đá 1x2.
 - Công trình trên kênh: 01 cống qua đường D50 tại Km0+315,6 đã có giữ nguyên $L=15m$; Thiết kế 02 cửa tưới, có kết cấu bằng bê tông M200, đá 1x2, có dàn van đóng mở.
4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 06/06/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2024
6. Cơ quan phê duyệt: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của Chủ tịch UBND xã Tỉnh Thọ;

7. Tổng mức đầu tư : 400.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	341.202.838	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	11.133.449	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	38.240.844	đồng.
- Chi phí khác	:	9.024.014	đồng.
- Chi phí dự phòng	:	398.855	đồng.

8. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tân Phát.

- Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH TV&XD Miền Trung.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Xây dựng Hữu Chức.

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV TV Xây dựng & TM Bảo Đạt.

9. Ngày khởi công và hoàn thành:

- Thực tế thi công + Ngày khởi công: 06/11/2024.

+ Ngày hoàn thành: 20/12/2024.

+ Nghiệm thu hoàn thành: 20/12/2024.

II. Nội dung báo cáo:

1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình:

Sau khi bàn giao mặt bằng đơn vị thi công tiến hành các công việc theo hợp đồng đã ký kết, đơn vị tư vấn giám sát có thường xuyên nghiệm thu các công việc trước khi cho triển khai các công việc tiếp theo.

2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt:

Trong quá trình triển khai thi công Nhà thầu xây dựng thi công cơ bản đúng quy mô hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

3. Về công tác nghiệm thu:

Bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện đúng quy định do đơn vị giám sát cùng với nhà thầu thi công thực hiện.

4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu:

Công trình thi công đảm bảo chất lượng, thi công đúng quy mô hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng: Không có.

6. Kiến nghị: Kính đề nghị Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (thay b/c);

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Sỹ Tùng